

Neubau von 4 Fertiggaragen für Herrn Helmut M e s c h k a t
in Maximiliansau/Pf. im Niederstock 4.

Baubeschreibung:

Der Bauherr beabsichtigt in Maximiliansau im Niederstock 4,
4 Fertiggaragen der Firma Oskar Overmann KG Eppenheim/Baden
aufzustellen. Weitere Einzelheiten sind aus dem beiliegen-
den Prospekt zu entnehmen.

Kostenberechnung: nach DIN 276 u. 277

4 Fertiggaragen:

1.) Massenberechnung: DIN 277

$$10,52 \times 5,00 \times 1,95 + 2,15 / 2 = \underline{\underline{107,83 \text{ m}^3}}$$

2.) Kostenberechnung: DIN 276

1) Fertiggaragen	107,83 cbm	a 45,00 DM	=	4.852,35 DM
2) Abstellplätze	Pauschal		=	1.500,00 DM
3) Zufahrt	Pauschal		=	1.500,00 DM
4) Sonstiges			=	147,65 DM
				<hr/>
				8.000,00 DM
				<hr/>

Nutzflächenberechnung: DIN 283

$$\text{Garagen } 2,38 \times 4,80 \times 4 = \underline{\underline{45,68 \text{ m}^2}}$$

Kandel, den 1. Juni 1968

Hochbau - Ing.:

Der Bauherr:

NORBERT ZÖLLER, Ingenieur für Hochbau
6747 KANDEL/Pfalz, Eismannstr. 4, Tel. 693

Helmut Meschkat

31.1.69